

GS Mainsche Protokoll Baustelle KW6  
 Umnutzung OG und EG Wegefindex (fortlaufendes Protokoll)

Datum:	04.02.2020
Dauer :	9:00-10:30h
Ort:	Baustelle
Protokoll:	lindener Baukontor

Teilnehmer:	Samtgemeinde Liebenau: Zweckverband linkes Weserufer: Architekturbüro lindener baukontor (lbk): Herr Tappe Hausmeister: Hr. Wittmershaus Fa. Gustav Meyer, Fa. Gerald Lange
-------------	---

Nr.	Teilnehmer/ Thema	zuständig	Termin
	Anfallender Schutt, Materialreste, Abfall etc. sind täglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bereich der restlichen Schule ist nur im Bedarfsfall zu betreten. <b>Die Fahrzeuge werden während der Schulzeit nicht auf dem Schulhof abgestellt!!</b> Abschlagsrechnungen sind in einfacher Ausfertigung an das lindener baukontor zu senden.	alle Gewerke	immer
1	EG: Betreuungsraum - Die Malerarbeiten sind in Arbeit. Fertigstellung bis 04./05. 02 - abhängig vom Rückbau der alten Pinnwand. Der neue <b>Bodenbelag ist zu schützen!</b> Das Anbringen der Fußleisten kann ab dem 06.02. erfolgen. Das Anbringen der Akustikwand kann ab dem 06.02. erfolgen.	Gustav Meyer Tubbesing Engelmann	Info !! ab 06.02. ab 06.02.
2	Trockenbau, OG: Die WC Kabine ist einseitig beplankt hergestellt. Die Folgearbeiten können ab sofort aufgenommen werden Dachdurchführungen für Lüfter und Hebeanlage sind herzustellen ab KW 7, bitte Absprache mit Firma Süßenbach	Engelmann Süßenbach Brüggemann	Info ab sofort
3	Elt OG: Die elektrischen Anlagen sind in Arbeit (Schlitze, Deckendurchführungen sind hergestellt.) Stellenweise löst sich der Putz großflächig ab, hier sind im Nachgang Putzarbeiten erforderlich! Angaben zum Elt Anschluss Durchlauferhitzer folgen (siehe auch Nr.4) Angaben zum Elt Anschluss Lifter folgen (siehe auch Nr.4) Die Kabel auf dem Dachboden sind so zu bündeln, dass im Nachgang die offenen Bereiche der Decke mit einer Bretterschulung verschlossen werden können.	Gerald Lange Seebode lbk/ Gerald Lange lbk/ Gerald Lange Gerald Lange	Info ab Mitte KW 7 Info Info Info
4	Sanitär, OG: Die Arbeiten am WC beginnen am 05.02 In der Teeküche sollte das bestehende Untertischgerät wieder montiert werden, jedoch ist das Gerät laut Herrn Wittmershaus defekt (undicht). Fa. Süßenbach erstellt ein Angebot für ein neues Gerät.	Süßenbach Süßenbach	ab 05.02. Info

5	Im Raum Heimatverein sitzen die Wandauslässe (und die Steckdosen darunter) an der falschen Stelle. Die im Plan gekennzeichnete "H=2m , Wandspot Marley" bezieht sich auf die Höhe. Der Abstand der Leuchten soll ca. 4m betragen, so wie gezeichnet. Der Abstand beträgt nun im gebauten Zustand aber nur 2m, bitte Korrektur.	Lange	ändern ab sofort
6	Dachbodenluke Einbau	Brüggemann	ab sofort
7	Abnehmen der Heizkörper in allen großen Räumen im OG (wie besprochen) KW 07	Süssenbach	KW 07
8	Entfernen des schwarzen Wandbelages im Raum Gemeindearchiv	Meyer	KW 08

Nächster Termin:  
 11.02.2019 – 13h vor Ort  
 Schriftliche Ergebnisberichte sind spätestens bis zum Erledigungsdatum beim lindener baukontor vorzulegen.