

GS Mainsche Protokoll Baustelle KW8
 Umnutzung OG und EG Wegefänder (fortlaufendes Protokoll)

Datum:	18.02.2020
Dauer :	9:30-11:00h
Ort:	Baustelle
Protokoll:	lindener Baukontor

Teilnehmer:	Samtgemeinde Liebenau: Herr Folk Zweckverband linkes Weserufer: Frau Seiler Architekturbüro lindener baukontor (lbk): Herr Tappe, Frau Schwarzien Hausmeister: Fa. Gerald Lange Herr Huber, Andreas Göpfert
-------------	---

Nr.	Teilnehmer/ Thema	zuständig	Termin
Allgemein	Anfallender Schutt, Materialreste, Abfall etc. sind täglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bereich der restlichen Schule ist nur im Bedarfsfall zu betreten. Die Fahrzeuge werden während der Schulzeit nicht auf dem Schulhof abgestellt!! Abschlagsrechnungen sind in einfacher Ausfertigung an das lindener baukontor zu senden.	alle Gewerke	immer
1 a	EG: Betreuungsraum - Die Malerarbeiten sind abgeschlossen, es gibt noch einen Fleckigen Schatten im Bereich der alten Pinnwand - hier bitte noch einmal überstreichen. Heizleitungen lackieren Fenster verleisten, Folien beidseitig entfernen Das Anbringen der Akustikwand kann ab 13.02. erfolgen.	Gustav Meyer Gustav Meyer	Mail 11.02.20 bis 28.02.
2 b	Trockenbau, OG: Die WC Kabine ist einseitig beplankt hergestellt. Sanitärinstallation ist in Arbeit Dachdurchführungen für Lüfter und Hebeanlage sind herzustellen ab sofort, bitte Absprache zwischen Firma Süssenbach und Brüggemann.	Engelmann Süssenbach Brüggemann	Info SOFORT! SOFORT!
3 b	Elt OG: Die elektrischen Anlagen sind bis auf Datenverkabelung fertig gestellt, Schlitze, Deckendurchführungen sind hergestellt. Stellenweise löst sich der Putz großflächig ab, hier sind im Nachgang Putzarbeiten erforderlich! Angaben zum Elt Anschluss Durchlauferhitzer folgen (siehe auch Nr.4) Angaben zum Elt Anschluss Lüfter und Position folgen Die Kabel auf dem Dachboden sind so zu bündeln, dass im Nachgang die offenen Bereiche der Decke mit einer Bretterschälung verschlossen werden können.	Gerald Lange Seebode lbk/ Gerald Lange lbk/ Gerald Lange Gerald Lange	Info ab Ende KW09 Info Info Info
4 b	Sanitär, OG: Die Arbeiten am WC sind erfolgt, Dachdurchführung fehlt noch, siehe 2a Für die Teeküche wird ein neues Untertischgerät eingebaut.	Süssenbach	
6 a	Dachbodenluke Einbau ist erfolgt. Seitlich muss angearbeitet werden vom Trockenbauer	Brüggemann Engelmann	

16	Es sind weiterhin KEINE LÄRMINTENSIVEN Arbeiten während der Unterrichtszeiten auszuführen! Bitte geben Sie das allen Mitarbeitern vor Ort weiter!	Alle Gewerke	
17	Wenn alle Datenkabel verlegt sind müssen die Schlitze verputzt werden. Fliesenarbeiten im WC OG können im Anschluss erfolgen.	Seebode	KW9-10
18	Im EG Betreuungsraum sollen dimmbare Leuchten eingesetzt werden. Die Anzahl der Leuchten wird von 9 auf 6 reduziert. Es werden LEDs verbaut.		
19	Die ELT UV im OG ist zu 75% belegt, vorgeschrieben sind 70%. Die UV soll nicht größer ausgelegt werden.		
20	Durch die Beulen in der Decke können die Paulmann Urail Schienen für die Beleuchtung nicht direkt auf der Decke montiert werden. Die werden abgependelt. Muster liegt a, 25.02.2020 vor. Dann wird entschieden ob es so ausgeführt werden soll.	Lange/lbk	
21	Im Betreuungsraum EG müssen die Behördenventile gegen normale Heizkörperventile ausgetauscht werden.	Süßenbach	
22	Filzgleiter unter Möbel für Betreuungsraum sind anzubringen durch den Hausmeister, Lieferung durch Bodenleger.	Tubbesing/Wittmersh aus	
23	Türstopper für den linken Fensterflügel am linken Fenster im Bereich der oberen Fensterlaibung anbringen, damit die Tür nicht gegen die Heizleitungen schlägt!	Tubbesing	
<p>Nächster Termin: 25.02.2020</p> <p>Schriftliche Ergebnisberichte sind spätestens bis zum Erledigungsdatum beim Lindener Baukontor vorzulegen.</p>			