

GS Mainsche Protokoll Baustelle KW13  
 Umnutzung OG und EG Wegefnder (fortlaufendes Protokoll)

Datum:	24.03.2020
Dauer :	9:30-10:0h
Ort:	Baustelle
Protokoll:	lindener Baukontor

Teilnehmer:	Samtgemeinde Liebenau: - Zweckverband linkes Weserufer: - Architekturbüro lindener baukontor (lbk): Frau Schwarzien, Herr Tappe Hausmeister: Firmen: -
-------------	--

Nr.	Teilnehmer/ Thema	zuständig	Termin
Allgemein	Anfallender Schutt, Materialreste, Abfall etc. sind täglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bereich der restlichen Schule ist nur im Bedarfsfall zu betreten. <b>Die Fahrzeuge werden während der Schulzeit nicht auf dem Schulhof abgestellt!!</b> Abschlagsrechnungen sind in einfacher Ausfertigung an das lindener baukontor zu senden.	alle Gewerke	immer
1 d	EG: Betreuungsraum - Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen. Drei Akustikdeckenfelder werden noch eingesetzt sobald geliefert.  Der Raum darf eingerichtet und genutzt wrden. Auf Filzgleiter ist zu achten! Die vorhandenen schwarzen Stühle hinterlassen Spuren auf dem neuen Boden!	Engelmann  Wegefnder	
2 f	Trockenbau, OG: Trockenbauarbeiten sind abgeschlossen Leibungsverkleidung Fenster kann montiert werden  Dachdurchführungen für Lüfter und Hebeanlage sind hergestellt	Brüggemann	ab sofort
3 d	Elt OG: Die elektrischen Anlagen sind bis auf Endmontagen du Lifteranschluss hergestellt Angaben zum Elt Anschluss Lifter und Position folgen	lbk/ Gerald Lange	
6 c	Dachbodenluke Einbau ist erfolgt. Seitlich muss angearbeitet werden, Verleistung ist zweifach bei Transport beschädigt worden	Brüggemann	ab sofort
7 d	Abnehmen der Heizkörper in allen großen Räumen im OG ist erfolgt	Süssenbach	
8 d	Wandbereich mit schwarzen Belag ist zu verputzen	Seebode	ab sofort
11	Akustikplatten wie Bestandsdecken EG liefern und vor Ort im Keller lagern, ca. 25-30 Platten.	Engelmann	bitte Info wenn geliefert
12	Akustikplatten im Flur austauschen (ca. 5 Stück) beschädigt durch Wasserschaden Tapetenabriss Fa. Seebode.	Engelmann	

13 e	Die vorhandene Datenverkabelung wurde von Fa. Lange ausgeführt. Fehlt noch die Leitung zum Betreuungsraum EG?  Der Umschluss durch Northern Acces ist erfolgt.	Gerald Lange	
15	Glocke/Turmuhre sind wieder in Betrieb zunehmen	Gerald Lange	
17 c	Es sind noch 2 Putzarbeiten zu erledigen: Wand im Abstellraum rechts und schwarze Wand Giebel, siehe Mail v. 18.03.2020	Seebode	
18 a	Im EG Betreuungsraum wurden dimmbare Leuchten eingesetzt werden. Da sich die Anzahl der Leuchten reduziert hat müssen noch 3 Akustikplatten ergänzt werden.	Engelmann	wenn geliefert
20 a	Durch die Beulen in der Decke können die Paulmann Urail Schienen für die Beleuchtung nicht direkt auf der Decke montiert werden. Die werden abgependelt. Muster für die Abhängung wurde begutachtet und ausgewählt. Die Anzahl ist von Fa. Lange noch zu überprüfen!	Lange/lbk	
21 a	Im Betreuungsraum EG müssen die Behördenventile gegen normale Heizkörperventile ausgetauscht werden.	Süßenbach	Kann sofort-bitte Info wenn erfolgt!
22	Filzgleiter unter Möbel für Betreuungsraum sind anzubringen durch den Hausmeister, Lieferung durch Bodenleger.	Tubbesing/ Wittmershaus	
23	Türstopper für den linken Fensterflügel am linken Fenster im Bereich der oberen Fensterlaibung anbringen, damit die Tür nicht gegen die Heizleitungen schlägt!	Tubbesing	
24 b	<b>ZEITSCHIENE gem. Abstimmung:</b> <b>Datenverkabelung: KW 10 erledigt</b> <b>Putzarbeiten Seebode: KW 11 erledigt</b> <b>Trockenbau WC schließen, spachteln: KW 11 erledigt</b> <b>Malerarbeiten KW 12-15</b> <b>Bodenbelag: KW 16-17 (!) Achtung ab hier Änderung</b> <b>Türen: KW 17</b> <b>Endmontagen: KW 17-18</b>  Alle Firmen werden gebeten, die angegebenen Zeitfenster zu beachten und einzuhalten. Sollten Probleme auftauchen bitte umgehend Info an die Bauleitung!	ALLE GEWERKE	
25	Bodenbelag kleines WC: Linoleum auf Spanplatte/OSB wie Küche, Farbe wird noch ausgesucht.	Tubbesing lbk Muster wählen!!!	Info KW13
26 c	Edelstahl/Aluwinkel für Balkontüren Betreuungsraum EG bei Schlosser angefragt, Abstimmung und Ausführung in Arbeit	lbk	
27	Küche: Fliesenarbeiten können ausgeführt werden WC: Fliesenarbeiten können erst ausgeführt werden	Seebode	
29	Im Betreuungsraum EG stehen bereits Stühle - hier wird empfohlen, bei dauerhafter Nutzung Filzgleiter vorzusehen.		

30	Der Betreuungsraum kann ab Dienstag 17.03. gereinigt und wieder genutzt werden!	Wegefinder	
31	Der Treppenlift ist beauftragt.		
<p>Nächster Termin:  <b>31.03.2020</b></p> <p>Schriftliche Ergebnisberichte sind spätestens bis zum Erledigungsdatum beim lindener baukontor vorzulegen.</p>			