

GS Mainsche Protokoll Baustelle KW17
 Umnutzung OG und EG Wegefunder (fortlaufendes Protokoll)

Datum:	21.04.2020
Dauer :	9:30-10:00h
Ort:	Baustelle
Protokoll:	lindener Baukontor

Teilnehmer:	Samtgemeinde Liebenau: - Zweckverband linkes Weserufer: - Architekturbüro lindener baukontor (lbk): Herr Tappe, Frau Schwarzien Hausmeister: Firmen: GM Meyer
-------------	---

Nr.	Teilnehmer/ Thema	zuständig	Termin
Allgemein	Anfallender Schutt, Materialreste, Abfall etc. sind täglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bereich der restlichen Schule ist nur im Bedarfsfall zu betreten. Die Fahrzeuge werden während der Schulzeit nicht auf dem Schulhof abgestellt!! Abschlagsrechnungen sind in einfacher Ausfertigung an das lindener baukontor zu senden.	alle Gewerke	immer
	<i>Covid19: Die Baustelle ist nach Abwägung der Belange der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes grundsätzlich weiter zu betreiben. Auf der Baustelle sind die Gefahren der Ansteckung mit dem Corona Virus und seiner Verbreitung zu minimieren. Hierzu ist insbesondere die Gleichzeitigkeit von Arbeiten auf engem Raum zu vermeiden. Es gilt Abstand zu halten und die persönlichen Hygienemaßnahmen einzuhalten, zur Orientierung dienen etwa die Empfehlungen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Die Schultoiletten dürfen genutzt werden. Hier stehen Wasser, Seife und Handtücher zur Verfügung.</i>		
2 g	Trockenbau, OG: Trockenbauarbeiten sind abgeschlossen Leibungsverkleidung Fenster kann montiert werden	Brüggemann	ab sofort
6 c	Dachbodenluke Einbau ist erfolgt. Seitlich muss angearbeitet werden, Verleistung ist zweifach bei Transport beschädigt worden	Brüggemann	ab sofort
11	Akustikplatten wie Bestandsdecken EG liefern und vor Ort im Keller lagern, ca. 25-30 Platten.	Engelmann	bitte Info wenn geliefert
12	Akustikplatten im Flur austauschen (ca. 5 Stück) beschädigt durch Wasserschaden Tapetenabriss Fa. Seebode.	Engelmann	
18 a	Im EG Betreuungsraum wurden dimmbare Leuchten eingesetzt werden. Da sich die Anzahl der Leuchten reduziert hat müssen noch 3 Akustikplatten ergänzt werden.	Engelmann	wenn geliefert

20 a	Durch die Beulen in der Decke können die Paulmann Urail Schienen für die Beleuchtung nicht direkt auf der Decke montiert werden. Die werden abgependelt. Muster für die Abhängung wurde begutachtet und ausgewählt. Die Anzahl ist von Fa. Lange noch zu überprüfen!	Lange/lbk	
21 a	Im Betreuungsraum EG müssen die Behördenventile gegen normale Heizkörperventile ausgetauscht werden.	Süßenbach	Kann sofort-bitte Info wenn erfolgt!
24 c	ZEITSCHIENE gem. Abstimmung: weitere Putzarbeiten KW 16 [Malerarbeiten sind unterbrochen] Malerarbeiten KW 17-18 (inkl.Türen, Geländer etc) Bodenbelag: KW 17 (linke Hälfte) -19 (rechte Hälfte) Türen: KW 17-19 Endmontagen ELT und HLS: KW 19 Alle Firmen werden gebeten, die angegebenen Zeitfenster zu beachten und einzuhalten. Sollten Probleme auftauchen bitte umgehend Info an die Bauleitung!	ALLE GEWERKE	
25 a	Bodenbelag kleines WC: Linoleum auf Spanplatte/OSB wie Küche, Farbe/Produkt: Forbo Marmoleum Fresco, Farbton Sage (Salbei), Farbe 3891 Zusätzlich Wandbereich farbig - Wand rechts und fensterseitig Farbton: STO 36332		
26 c	Edelstahl/Aluwinkel für Balkontüren Betreuungsraum EG bei Schlosser angefragt, Abstimmung und Ausführung in Arbeit	lbk	
27 b	Küche und WC: Fliesen sind geklebt, es fehlen noch die Silikonfugen	Seebode	
31 b	Der Treppenlift ist beauftragt. Farben wurden abgestimmt: Gehäuse Aluminiumgrau Lehnen und Sitzschale: schwarz Polsterbezug: Kunstleder (strapazierfähig auch für den Außenbereich geeignet): mittelgrau mit Fernbedienung und Schlüsselschalter Lieferzeit: ca. KW 22	HiroLift	
32	Stahlzargen im OG (3 Stück) sowie Handlauf Treppe im Farbton RAL 7039 (Quarzgrau) lackieren	GM Meyer	Info
34	Im langen Abstellraum neben dem Multifunktionsraum muss die Schräge wieder tapeziert werden. Die alte Tapete lässt sich nicht vollständig lösen, die GK Platte wird bei weiterem Abkratzen zu stark beschädigt. Tapete Rauhfaser fein + Anstrich.	GM Meyer	
35 a	Schiebetür Küche: Wand hat im Bereich der linken Leibung starken Knick, daher ist das vorgesehene Schiebeelement nicht praktikabel, Engelmann arbeitet eine Alternative aus. Ausführung mit Slim-Beschlag. Türblattmaß muss ggf. angepasst werden, je nach Beschlag. Angebot für alternative Ausführung liegt vor und wird abgestimmt.	Engelmann	

36 b	Tür Küche zu Gemeindearchiv: Ecken Zarge sauber angeputzt (mit Schiene), Holz bleibt sichtbar. Bodenleger: Bitte Holzflächen (Leibung seitlich) bei Arbeiten vor Ort einmal anschleifen	Tubbesing	
37	Flurtüren werden geliefert Ende der Woche. Einbau und Überarbeiten Bestandstüren in Absprache mit Maler	Engelmann	
38 b	Endmontage Elektro inkl. Leuchten: Dienstag, 14.04.2020 linke Seite. Rechts steht noch aus. Vors. Anfang KW 19	Lange	
39	Dachboden wurde begangen, Oberseitige Lage Rauhspund wird durch Fa. Engelmann ausgeführt um feuerhemmende Qualität der Decke sicherzustellen. In Teilbereichen muss Unterkonstruktion ergänzt werden.	Engelmann	
41	Im Bereich Multifunktionsraum werden noch an der Stütze beidseitig Wandspots ergänzt, gleiches Modell wie an anderer Wand. Leuchten an Wand und Decke sollen separat schaltbar sein.	Lange	
42 a	Werkplanung Lifter ist freigegeben.	lbk/ HiRoLift	
43	Maler Innen Obergeschoss LINKE SEITE: kleiner Abstellraum 1: Anstrich weiß kleiner Abstellraum 2: Tapete entfernen, weiß streichen langer Abstellraum: Tapete (RF) und Anstrich weiß WC: ggf. flächig spachteln Anstrich weiß RECHTE SEITE: Abseite/Abstellraum Gewebe einspachteln und Anstrich weiß Bestands WC Astrich weiß Anstrich Decken und Wände Gemeindearchiv/Heimatverein Anstrich Küche Allgemein: Anstrich Türen und Zargen innen weiß Anstrich Tüorzargen Stahl zum Treppenraum: RAL 7039 Anstrich Treppenraum weiß	GM Meyer	Fertigstellung bis 06.05.2020 Geländer und Treppenraum ggf. später
44	Aufmaß OG für Spiegel WC mit schräger Kante kann erfolgen	Engelmann	
<p>Nächster Termin: 28.04.2020</p> <p>Schriftliche Ergebnisberichte sind spätestens bis zum Erledigungsdatum beim lindener baukontor vorzulegen.</p>			