

GS Mainsche Protokoll Baustelle KW7
 Umnutzung OG und EG Wegefunder (fortlaufendes Protokoll)

Datum:	11.02.2020
Dauer :	14:30-15:30h
Ort:	Baustelle
Protokoll:	lindener Baukontor

Teilnehmer:	Samtgemeinde Liebenau: Zweckverband linkes Weserufer: Architekturbüro lindener baukontor (lbk): Herr Tappe, Frau Schwarzien Hausmeister: Hr. Wittmershaus Fa. Gerald Lange
-------------	--

Nr.	Teilnehmer/ Thema	zuständig	Termin
Allgemein	Anfallender Schutt, Materialreste, Abfall etc. sind täglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bereich der restlichen Schule ist nur im Bedarfsfall zu betreten. Die Fahrzeuge werden während der Schulzeit nicht auf dem Schulhof abgestellt!! Abschlagsrechnungen sind in einfacher Ausfertigung an das lindener baukontor zu senden.	alle Gewerke	immer
1 a	EG: Betreuungsraum - Die Malerarbeiten sind abgeschlossen, es gibt noch einen Fleckigen Schatten im Bereich der alten Pinnwand - hier bitte noch einmal überstreichen. Heizleitungen lackieren Fenster verleisten, Folien beidseitig entfernen Das Anbringen der Akustikwand kann ab 13.02. erfolgen.	Gustav Meyer Engelmann Engelmann	Mail 11.02.20 bis 14.02. ab 13.02.
2 a	Trockenbau, OG: Die WC Kabine ist einseitig beplankt hergestellt. Sanitärinstallation ist in Arbeit Dachdurchführungen für Lüfter und Hebeanlage sind herzustellen ab KW 7, bitte Absprache mit Firma Süßenbach	Engelmann Süßenbach Brüggemann	Info ab sofort KW07/08
3 a	Elt OG: Die elektrischen Anlagen sind in Arbeit, Schlitze, Deckendurchführungen sind hergestellt. Stellenweise löst sich der Putz großflächig ab, hier sind im Nachgang Putzarbeiten erforderlich! Angaben zum Elt Anschluss Durchlauferhitzer folgen (siehe auch Nr.4) Angaben zum Elt Anschluss Lifter folgen (siehe auch Nr.4) Die Kabel auf dem Dachboden sind so zu bündeln, dass im Nachgang die offenen Bereiche der Decke mit einer Bretterschalung verschlossen werden können.	Gerald Lange Seebode lbk/ Gerald Lange lbk/ Gerald Lange Gerald Lange	Info ab Mitte KW08 Info Info Info
4 a	Sanitär, OG: Die Arbeiten am WC sind erfolgt, Dachdurchführung fehlt noch, siehe 2a In der Teeküche sollte das bestehende Untertischgerät wieder montiert werden, jedoch ist das Gerät laut Herrn Wittmershaus defekt (undicht). Fa. Süßenbach erstellt ein Angebot für ein neues Gerät.	Süßenbach Süßenbach	 Angebot!

5 a	Im Raum Heimatverein wurden die Wandauslässe korrigiert. In Absprache mit der Bauleitung sitzen Steckdosen und Lichtauslass symmetrisch auf der Wand aber nicht wie ursprünglich geplant übereinander.		
6 a	Dachbodenluke Einbau ist erfolgt. Seitlich muss angearbeitet werden vom Trockenbauer	Brüggemann Engelmann	
7	Abnehmen der Heizkörper in allen großen Räumen im OG (wie besprochen) KW 07	Süssenbach	KW 07
8	Entfernen des schwarzen Wandbelages im Raum Gemeindearchiv	Meyer	KW 08
9	Am Montag, 10.02.2020 wurde in der obersten Geschossdecke (Dachspitz) ein Kabel durchgeführt. Hierfür wurde durch die Holzbalkendecke gebohrt. Am späten Nachmittag hat der Hausmeister gemeldet, dass in einigen Räumen im EG kein Strom ist und die Heizungen nicht funktionieren. Ob die Arbeiten am Dach damit zusammenhängen ist nicht klar. Fa. Lange hat versucht die Ursache zu finden. Die Heizung wurde im Keller provisorisch an eine Steckdose angeschlossen und ist wieder in Betrieb. Die Ursachenforschung dauert an, aber es läuft alles wieder.	Meyer	KW 09
10	Es hat einen Wasserschaden gegeben: Bei den Schlitzarbeiten im DG Küche wurde eine Wasserleitung beschädigt. Wasser ist durch die Decke in den darunterliegenden Klassenraum gelaufen. Das Wasser wurde vom Verursacher beseitigt. Die beschädigten Akustikplatten wurden mit einem Restbestand aus dem KG ausgetauscht. Ein bleibender Schaden wurde nicht festgestellt.	Lange	
11	Akustikplatten wie Bestandsdecken EG liefern und vor Ort im Keller lagern, ca. 25-30 Platten	Engelmann	
12	Akustikplatten im Flur austauschen (ca. 5 Stück) beschädigt durch Wasserschaden Tapetenabriss Fa. Seebode	Engelmann	
13	Die vorhandene Datenverkabelung wurde von Fa. Lange untersucht. Alle Kabel liegen am Server im Raum 04 EG (ehem. Spielmannszug, jetzt Bücherei) auf. Es gibt vermutlich nur ein Netzwerk. Schule und Wegfinder müssen aber <u>getrennte</u> Netzwerke benutzen (Datenschutz). Es ist zu klären, wie die Internetversorgung im OG hergestellt werden kann. Jede Seite soll möglichst einen Anschluss erhalten. Ferner ist gewünscht auch im Betreuungsraum EG WLAN- Empfang zu haben. Es findet am 18.02.2020 9:30h ein Ortstermin mit Folk, Lange, Göpfert, lbk vor Ort statt um die Bestandssituation zu überprüfen und festzustellen, wie die Wünsche umgesetzt werden können.	Gerald Lange Folk lbk	Di 18.02.-9:30
15	Glocke/Turmuhr sind wieder in Betrieb zunehmen	Gerald Lange	
16	Es sind weiterhin KEINE LÄRMINTENSIVEN Arbeiten während der Unterrichtszeiten auszuführen! Bitte geben Sie das allen Mitarbeitern vor Ort weiter!	Alle Gewerke	

Nächster Termin:
18.02.2019 – ab 9:30h vor Ort
Schriftliche Ergebnisberichte sind spätestens bis zum Erledigungsdatum beim lindener baukontor vorzulegen.