

GS Mainsche Protokoll Baustelle KW10
 Umnutzung OG und EG Wegefindex (fortlaufendes Protokoll)

Datum:	03.03.2020
Dauer :	9:30-10:00h
Ort:	Baustelle
Protokoll:	lindener Baukontor

Teilnehmer:	Samtgemeinde Liebenau: - Zweckverband linkes Weserufer: - Architekturbüro lindener baukontor (lbk): Herr Tappe, Frau Schwarzien, Herr Klingenberg-Behr Hausmeister: Firmen: Fliesenleger Fa. Seebode
-------------	--

Nr.	Teilnehmer/ Thema	zuständig	Termin
Allgemein	Anfallender Schutt, Materialreste, Abfall etc. sind täglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bereich der restlichen Schule ist nur im Bedarfsfall zu betreten. Die Fahrzeuge werden während der Schulzeit nicht auf dem Schulhof abgestellt!! Abschlagsrechnungen sind in einfacher Ausfertigung an das lindener baukontor zu senden.	alle Gewerke	immer
1 c	EG: Betreuungsraum - Die Malerarbeiten sind abgeschlossen, es gibt noch einen fleckigen Schatten im Bereich der alten Pinnwand - hier bitte noch einmal überstreichen. Heizleitungen lackieren Das Anbringen der Akustikwand kann ab 13.02. erfolgen.	Gustav Meyer	bis 06.03.20
2 d	Trockenbau, OG: Die WC Kabine Wände schließen Dachschräge im Abstellraum neben Multifunktionsraum schließen Stütze verkleiden in Multifunktionsraum F30, Lichtauslässe mittig (Kabel liegen) Dachdurchführungen für Lüfter und Hebeanlage sind hergestellt	Engelmann	10.-11.03.20
3 c	Elt OG: Die elektrischen Anlagen sind bis auf Datenverkabelung fertig gestellt, Schlitze, Deckendurchführungen sind hergestellt, Datenverkabelung wird ausgeführt in KW 10 Stellenweise löst sich der Putz großflächig ab, hier sind im Nachgang Putzarbeiten erforderlich! Angaben zum Elt Anschluss Durchlauferhitzer folgen (siehe auch Nr.4) Angaben zum Elt Anschluss Lüfter und Position folgen Die Kabel auf dem Dachboden sind so zu bündeln, dass im Nachgang die offenen Bereiche der Decke mit einer Bretterschalung verschlossen werden können.	Gerald Lange Seebode lbk/ Gerald Lange lbk/ Gerald Lange Gerald Lange	Info ab 09.03.20 Info Info Info
6 b	Dachbodenluke Einbau ist erfolgt. Seitlich muss angearbeitet werden, Verleistung ist zweifach bei Transport beschädigt worden, Beschaffung ist in Arbeit	Brüggemann	
7 c	Abnehmen der Heizkörper in allen großen Räumen im OG ist erfolgt am 03.03.	Süssenbach	

8 c	Entfernen des schwarzen Wandbelages im Raum Gemeindearchiv	Meyer	KW 10-11
11	Akustikplatten wie Bestandsdecken EG liefern und vor Ort im Keller lagern, ca. 25-30 Platten.	Engelmann	
12	Akustikplatten im Flur austauschen (ca. 5 Stück) beschädigt durch Wasserschaden Tapetenabriss Fa. Seebode.	Engelmann	
13 c	<p>Die vorhandene Datenverkabelung wurde von Fa. Lange untersucht. Alle Kabel liegen am Server im Raum 04 EG (ehem. Spielmanszug, jetzt Bücherei) auf. Es gibt nur ein Netzwerk. Schule und Wegefinder müssen aber <u>getrennte</u> Netzwerke benutzen (Datenschutz).</p> <p>Es hat ein Ortstermin stattgefunden um die Datenverkabelung zu klären, ein Nachtrag von Fa. Lange wurde im Anschluss bereits erstellt.</p> <p>Von der Hausanschlussdose außen am Altbau soll eine neue Leitung in den Raum 4 EG gezogen und damit wird die Schule angeschlossen. Diese Arbeit muss zuerst erfolgen, dann wird geprüft ob die Schule in allen erforderlichen Bereichen Netzwerk hat.</p> <p>Für das OG und den Betreuungsraum EG wird ein weiteres neues Kabel von der Hausanschlussdose ins DG geführt, von dort aus über die abgehängte Decke im Foyer EG in den Betreuungsraum. Dort wird der AccessPoint im Bereich der abgehängten Decke installiert. Es soll ein Router installiert werden im Bereich OG Büro, sowie 2 Netzwerkdosen im Bereich Gemeindearchiv/Heimatverein. Die Positionen wurden im Plan vermerkt und sind mit den Wegefindern abgestimmt.</p> <p>Ausführung: KW 10</p>	<p>Gerald Lange Samtgemeinde</p> <p>Wegefinder</p>	KW 10
15	Glocke/Turmuhre sind wieder in Betrieb zunehmen	Gerald Lange	
16	Es sind weiterhin KEINE LÄRMINTENSIVEN Arbeiten während der Unterrichtszeiten auszuführen! Bitte geben Sie das allen Mitarbeitern vor Ort weiter!	Alle Gewerke	
17 a	<p>Wenn alle Datenkabel verlegt sind müssen die Schlitz verputzt werden.</p> <p>Fliesenarbeiten im WC OG können vorher oder im Anschluss</p>	Seebode	KW11
18	Im EG Betreuungsraum sollen dimmbare Leuchten eingesetzt werden. Die Anzahl der Leuchten wird von 9 auf 6 reduziert. Es werden LEDs verbaut.		
20 a	Durch die Beulen in der Decke können die Paulmann Urail Schienen für die Beleuchtung nicht direkt auf der Decke montiert werden. Die werden abgependelt. Muster für die Abhängung wurde begutachtet und ausgewählt. Die Anzahl ist von Fa. Lange noch zu überprüfen!	Lange/lbk	
21 a	Im Betreuungsraum EG müssen die Behördenventile gegen normale Heizkörperventile ausgetauscht werden.	Süßenbach	KW 10
22	Filzgleiter unter Möbel für Betreuungsraum sind anzubringen durch den Hausmeister, Lieferung durch Bodenleger.	Tubbesing/ Witmershaus	

23	Türstopper für den linken Fensterflügel am linken Fenster im Bereich der oberen Fensterlaibung anbringen, damit die Tür nicht gegen die Heizleitungen schlägt!	Tubbesing	
24	ZEITSCHIENE gem. Abstimmung: Datenverkabelung: KW 10 Putzarbeiten Seebode: KW 11 Trockenbau WC schließen, spachteln: KW 11 Malerarbeiten KW 12-13 (HK abnehmen Süßenbach nach Absprache) Bodenbelag: KW 14-15 Türen: KW 15 Endmontagen: KW 15-16 Alle Firmen werden gebeten, die angegebenen Zeitfenster zu beachten und einzuhalten. Sollten Probleme auftauchen bitte umgehend Info an die Bauleitung!	ALLE GEWERKE	
25	Bodenbelag kleines WC: Linoleum auf Spanplatte/OSB wie Küche, Farbe wird noch ausgesucht.	Tubbesing	Info
26 a	Edelstahl/Aluwinkel für Balkontüren Betreuungsraum EG bei Schlosser anfragen Abgefragt beim Schlosser	lbk	
27	Küche: Fliesenarbeiten können erst ausgeführt werden, wenn von Seebode die Schlitz-/Anputzarbeiten ausgeführt worden sind WC: Fliesenarbeiten können erst ausgeführt werden, wenn Datenkabel umlegt worden ist. Derzeit liegt noch ein Kabelkanal	Seebode Lange/Seebode	
28	Beleuchtung Betreuungsraum Lichtfarbe neutralweiß 4000K, dimmbar		
29	Im Betreuungsraum EG stehen bereits Stühle - hier wird empfohlen, bei dauerhafter Nutzung Filzgleiter vorzusehen.		
30			
Nächster Termin: 10.03.2020 Schriftliche Ergebnisberichte sind spätestens bis zum Erledigungsdatum beim lindener baukontor vorzulegen.			