

GS Mainsche Protokoll Baustelle KW11
Umnutzung OG und EG Wegefnder (fortlaufendes Protokoll)

Datum:	10.03.2020
Dauer :	9:00-9:30h
Ort:	Baustelle
Protokoll:	lindener Baukontor

Teilnehmer:	Samtgemeinde Liebenau: - Zweckverband linkes Weserufer: - Architekturbüro lindener baukontor (lbk): Frau Schwarzien Hausmeister: Firmen: -
-------------	--

Nr.	Teilnehmer/ Thema	zuständig	Termin
Allgemein	Anfallender Schutt, Materialreste, Abfall etc. sind täglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bereich der restlichen Schule ist nur im Bedarfsfall zu betreten. Die Fahrzeuge werden während der Schulzeit nicht auf dem Schulhof abgestellt!! Abschlagsrechnungen sind in einfacher Ausfertigung an das lindener baukontor zu senden.	alle Gewerke	immer
1 c	EG: Betreuungsraum - Die Malerarbeiten sind abgeschlossen, es gibt noch einen fleckigen Schatten im Bereich der alten Pinnwand - hier bitte noch einmal überstreichen. Heizleitungen lackieren Das Anbringen der Akustikwand kann ab 13.02. erfolgen.	Gustav Meyer	Mo, 16.03.
2 e	Trockenbau, OG: Die WC Kabine Wände schließen ist in Arbeit, Dachschräge im Abstellraum neben Multifunktionsraum ist in Arbeit, Leibungsverkleidung Fenster kommt von Brüggemann, GK Platten nicht in die Leibung bauen sondern gerade enden lassen. Stütze verkleiden in Multifunktionsraum F30, Lichtauslässe mittig (Kabel liegen) Dachdurchführungen für Lüfter und Hebeanlage sind hergestellt GIS Wand im WC mittlere Fuge spachteln f Fliesenleger	Engelmann	10.-13.03.20
3 d	Elt OG: Die elektrischen Anlagen sind bis auf Umschluss der Datenverkabelung fertig gestellt, Schlitze und schadhafte Flächen sind verputzt Angaben zum Elt Anschluss Durchlauferhitzer folgen (siehe auch Nr.4) Angaben zum Elt Anschluss Lüfter und Position folgen Die Kabel auf dem Dachboden sind so zu bündeln, dass im Nachgang die offenen Bereiche der Decke mit einer Bretterschälung verschlossen werden können.	Seebode lbk/ Gerald Lange lbk/ Gerald Lange Gerald Lange	
6 c	Dachbodenluke Einbau ist erfolgt. Seitlich muss angearbeitet werden, Verleistung ist zweifach bei Transport beschädigt worden	Brüggemann	KW 12
7 d	Abnehmen der Heizkörper in allen großen Räumen im OG ist erfolgt	Süssenbach	

8 c	Entfernen des schwarzen Wandbelages im Raum Gemeindearchiv	Meyer	KW 12
11	Akustikplatten wie Bestandsdecken EG liefern und vor Ort im Keller lagern, ca. 25-30 Platten.	Engelmann	
12	Akustikplatten im Flur austauschen (ca. 5 Stück) beschädigt durch Wasserschaden Tapetenabriss Fa. Seebode.	Engelmann	
13 d	Die vorhandene Datenverkabelung wurde von Fa. Lange ausgeführt. Es fehlt noch die Leitung zum Betreuungsraum EG Es fehlt noch der Umschluss durch Northern Acces im Bereich Server EG und im Bereich Gemeindearchiv OG. Dies sollte nach Möglichkeit zeitnah erfolgen!	Gerald Lange Samtgemeinde	KW 11-12
15	Glocke/Turmuhre sind wieder in Betrieb zunehmen	Gerald Lange	
16	Es sind weiterhin KEINE LÄRMINTENSIVEN Arbeiten während der Unterrichtszeiten auszuführen! Bitte geben Sie das allen Mitarbeitern vor Ort weiter!	Alle Gewerke	
17 b	Alle Putzarbeiten sind erfolgt.	Seebode	erledigt
18 a	Im EG Betreuungsraum wurden dimmbare Leuchten eingesetzt werden. Da sich die Anzahl der Leuchten reduziert hat müssen noch 3 Akustikplatten ergänzt werden.	Engelmann	KW 11-12
20 a	Durch die Beulen in der Decke können die Paulmann Urail Schienen für die Beleuchtung nicht direkt auf der Decke montiert werden. Die werden abgependelt. Muster für die Abhängung wurde begutachtet und ausgewählt. Die Anzahl ist von Fa. Lange noch zu überprüfen!	Lange/lbk	
21 a	Im Betreuungsraum EG müssen die Behördenventile gegen normale Heizkörperventile ausgetauscht werden.	Süßenbach	KW 10
22	Filzgleiter unter Möbel für Betreuungsraum sind anzubringen durch den Hausmeister, Lieferung durch Bodenleger.	Tubbesing/ Wittmershaus	
23	Türstopper für den linken Fensterflügel am linken Fenster im Bereich der oberen Fensterlaibung anbringen, damit die Tür nicht gegen die Heizleitungen schlägt!	Tubbesing	
24 a	ZEITSCHIENE gem. Abstimmung: Datenverkabelung: KW 10 erledigt Putzarbeiten Seebode: KW 11 erledigt Trockenbau WC schließen, spachteln: KW 11 in Arbeit Malerarbeiten KW 12-13 Bodenbelag: KW 14-15 Türen: KW 15 Endmontagen: KW 15-16 Alle Firmen werden gebeten, die angegebenen Zeitfenster zu beachten und einzuhalten. Sollten Probleme auftauchen bitte umgehend Info an die Bauleitung!	ALLE GEWERKE	
25	Bodenbelag kleines WC: Linoleum auf Spanplatte/OSB wie Küche, Farbe wird noch ausgesucht.	Tubbesing lbk Muster wählen!!!	Info KW11

26 b	Edelstahl/Aluwinkel für Balkontüren Betreuungsraum EG bei Schlosser anfragen Abgefragt beim Schlosser, Abstimmung mit Gemeinde steht noch aus	lbk	
27	Küche: Fliesenarbeiten können ausgeführt werden WC: Fliesenarbeiten können erst ausgeführt werden, wenn Datenkabel umlegt worden ist. Derzeit liegt noch ein Kabelkanal auf der Wand.	Seebode Lange/Seebode	
29	Im Betreuungsraum EG stehen bereits Stühle - hier wird empfohlen, bei dauerhafter Nutzung Filzgleiter vorzusehen.		
30	Der Betreuungsraum kann ab Dienstag 17.03. gereinigt und wieder genutzt werden!	Wegefinder	
31	Ausschreibung Treppenlift ist in Auswertung.		

Nächster Termin:

17.03.2020

Schriftliche Ergebnisberichte sind spätestens bis zum Erledigungsdatum beim lindener baukontor vorzulegen.