

GS Mainsche Protokoll Baustelle KW19
Umnutzung OG und EG Wegefindex (fortlaufendes Protokoll)

Datum:	05.05.2020
Dauer :	9:30-10:00h
Ort:	Baustelle
Protokoll:	lindener Baukontor

Teilnehmer:	Samtgemeinde Liebenau: - Zweckverband linkes Weserufer: - Architekturbüro lindener baukontor (lbk): Herr Tappe, Frau Schwarzien Hausmeister: Firmen: GM Meyer
--------------------	---

Nr.	Teilnehmer/ Thema	zuständig	Termin
	Anfallender Schutt, Materialreste, Abfall etc. sind täglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bereich der restlichen Schule ist nur im Bedarfsfall zu betreten. Die Fahrzeuge werden während der Schulzeit nicht auf dem Schulhof abgestellt!! Abschlagsrechnungen sind in einfacher Ausfertigung an das lindener baukontor zu senden.	alle Gewerke	immer
	<i>Covid19: Die Baustelle ist nach Abwägung der Belange der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes grundsätzlich weiter zu betreiben. Auf der Baustelle sind die Gefahren der Ansteckung mit dem Corona Virus und seiner Verbreitung zu minimieren. Hierzu ist insbesondere die Gleichzeitigkeit von Arbeiten auf engem Raum zu vermeiden. Es gilt Abstand zu halten und die persönlichen Hygienemaßnahmen einzuhalten, zur Orientierung dienen etwa die Empfehlungen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Die Schultoiletten dürfen genutzt werden. Hier stehen Wasser, Seife und Handtücher zur Verfügung.</i>		
6 e	Dachbodenluke Einbau ist fertig. Im hinteren Bereich ist Trockenbauseitig eine schmale Platte als Abschluss zur Wand zu ergänzen.	Engelmann	
11 a	Akustikplatten liegen vor Ort.	Engelmann	Einbau jetzt
12	Akustikplatten im Flur austauschen (ca. 5 Stück) beschädigt durch Wasserschaden Tapetenabriss Fa. Seebode.	Engelmann	
18 b	EG Betreuungsraum 3 Akustikplatten ergänzen	Engelmann	ab sofort
20 a	Durch die Beulen in der Decke können die Paulmann Urail Schienen für die Beleuchtung nicht direkt auf der Decke montiert werden. Die werden abgependelt. Muster für die Abhängung wurde begutachtet und ausgewählt. Die Anzahl ist von Fa. Lange noch zu überprüfen!	Lange/lbk	06.05.2020
21 a	Im Betreuungsraum EG müssen die Behördenventile gegen normale Heizkörperventile ausgetauscht werden.	Süßenbach	Kann sofort- bitte Info wenn erfolgt!

24 d	ZEITSCHIENE gem. Abstimmung: Malerarbeiten KW 20 (Türen, Geländer, TRH etc) Bodenbelag: ab Ende Mai Türen: KW 20-21 Endmontagen ELT: KW 19 Endmontagen HLS: KW 19-20 Heizkörper, nach dem Bodenleger WC-Objekte und Armatur Alle Firmen werden gebeten, die angegebenen Zeitfenster zu beachten und einzuhalten. Sollten Probleme auftauchen bitte umgehend Info an die Bauleitung!	ALLE GEWERKE	
25 a	Bodenbelag kleines WC: Linoleum auf Spanplatte/OSB wie Küche, Farbe/Produkt: Forbo Marmoleum Fresco, Farbton Sage (Salbei), Farbe 3891 Zusätzlich Wandbereich farbig - Wand rechts und fensterseitig Farbton: STO 36332		
26 d	Edelstahl/Aluwinkel für Balkontüren Betreuungsraum EG bei Schlosser beauftragt, Abstimmung und Ausführung in Arbeit	ibk	
27 b	Küche und WC: Fliesen sind geklebt, es fehlen noch die Silikonfugen	Seebode	
31 b	Der Treppenlift ist beauftragt. Farben wurden abgestimmt: Gehäuse Aluminiumgrau Lehnen und Sitzschale: schwarz Polsterbezug: Kunstleder (strapazierfähig auch für den Außenbereich geeignet): mittelgrau mit Fernbedienung und Schlüsselschalter Lieferzeit: ca. KW 22	HiroLift	
32	Stahlzargen im OG (3 Stück) sowie Handlauf Treppe im Farbton RAL 7039 (Quarzgrau) lackieren	GM Meyer	Info
35 a	Schiebetür Küche: Wand hat im Bereich der linken Leibung starken Knick, daher ist das vorgesehene Schiebeelement nicht praktikabel, Engelmann arbeitet eine Alternative aus. Ausführung mit Slim-Beschlag. Türblattmaß muss ggf. angepasst werden, je nach Beschlag. Angebot für alternative Ausführung liegt vor und wird abgestimmt.	Engelmann	
36 b	Tür Küche zu Gemeindearchiv: Ecken Zarge sauber angeputzt (mit Schiene), Holz bleibt sichtbar. Bodenleger: Bitte Holzflächen (Leibung seitlich) bei Arbeiten vor Ort einmal anschleifen	Tubbesing	
37 a	Flurtüren werden geliefert wann? Einbau und Überarbeiten Bestandstüren in Absprache mit Maler	Engelmann	
38 b	Endmontage Elektro inkl. Leuchten: Mi, 06.05.2020 rechte Seite und Reste links	Lange	
39	Dachboden wurde begangen, Oberseitige Lage Rauhspund wird durch Fa. Engelmann ausgeführt um feuerhemmende Qualität der Decke sicherzustellen. In Teilbereichen muss Unterkonstruktion ergänzt werden.	Engelmann	

43 a	Maler Innen Obergeschoss LINKE SEITE: fertig RECHTE SEITE: Bestands WC: Astrich weiß Anstrich Küche Allgemein: Anstrich Türen und Zargen innen weiß Anstrich Türzargen Stahl zum Treppenraum: RAL 7039 TREPPENRAUM: Leisten entfernen und Anstrich weiß	GM Meyer	Fertigstellung bis 06.05.2020 Geländer und Treppenraum ggf. später
44	Aufmaß OG für Spiegel WC mit schräger Kante kann erfolgen	Engelmann	sofort

Nächster Termin:

12.05.2020

Schriftliche Ergebnisberichte sind spätestens bis zum Erledigungsdatum beim lindener baukontor vorzulegen.